

8.3.1. 8. Volkswirtschaft / 3. Energie / 1. Elektrizität

19 Stromversorgung in Notlagen, Kreditabrechnung

Ausgangslage

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) führte im Jahr 2015 eine umfassende nationale Risikoanalyse über «Katastrophen und Notlagen Schweiz» durch. Im daraus resultierenden Risikobericht wurden als grösste Risiken die Gefährdung einer Strommangellage (Stromunterversorgung) und eine Pandemie identifiziert. Aufgrund dessen wurden diverse Massnahmen in der Gemeinde Schwerzenbach getroffen, um die Notfallbetriebe in der Verwaltung, Wasserversorgung, Abwasserversorgung, Feuerwehr sowie ein Teil des Friedhofs zu gewährleisten. Es wurden Notstromgeneratoren und Treibstofflager angeschafft sowie Notstromeinspeisungen erstellt.

Für die Stromversorgung in Notlagen bewilligte der Gemeinderat am 15. November 2021 einen Kredit – gebundene Ausgabe – von Fr. 92'175.40.

Investitionskosten

Pos.	Ausgaben	Gesamtbetrag	Anteil Konto 5.0290.5040.05	Anteil Konto 5.7201.5040.00
1	Noteinspeisungen: EKZ Eltop	16'237.53	5'683.38	10'554.15
2	Treibstofflager 4x 980 L: Max Urech AG	16'652.70	5'828.70	10'824.00
3	Notstromgeneratoren: Avesco AG	57'940.97	20'280.27	37'660.70
4	Diverses	101.45	18.60	82.85
Total		90'932.65	31'810.95	59'121.70

Mehrwertsteuer

Da in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Abfall eine Mehrwertsteuerpflicht besteht, können die bezahlten Vorsteuern bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) mittels den quartalsweise einzureichenden Mehrwertsteuerabrechnungen zurückgefordert werden. Aus diesem Grund werden die Investitionskosten des Kontos 5.7201.5040.00 exklusive Mehrwertsteuer berechnet.

Investitionseinnahmen

Im Rahmen dieses Projekt wurden keine Einnahmen verbucht.

Nettoinvestitionen

Die gesamten Nettoinvestitionen betragen damit Fr. 90'932.65.

Investitionskosten	90'932.65
Investitionseinnahmen	0.00
Anschaffungswert	90'932.65

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditunterschreitung von Fr. 1'242.75.

Kredit Antrag vom 15.11.2021	92'175.40
Abrechnung Verpflichtungskredit	90'932.65
Kreditunterschreitung	-1'242.75

Die Noteinspeisung im Gemeindehaus und Notstromgeneratoren fielen teurer aus als offeriert. Irrtümlicherweise wurde bei der Kreditbewilligung die Mehrwertsteuer beim Abwasser dazu gerechnet, was schlussendlich in der Gesamtsumme zu einer Kreditunterschreitung geführt hat.

Der Gemeinderat Schwerzenbach beschliesst

1. Die Kreditabrechnung über die Stromversorgung in Notlagen mit Gesamtkosten von Fr. 90'932.65 wird genehmigt und die Kreditunterschreitung von Fr. 1'242.75 zur Kenntnis genommen.
2. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die Abrechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle nachzuführen.

Öffentlichkeit und Kommunikation

1. Dieser Beschluss ist öffentlich.
2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Medienmitteilung
3. Kurztext für die Medienmitteilung:
Für die Stromversorgung in Notlagen bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 177 vom 15. November 2021 einen Investitionskredit von Fr. 92'175.40. Die Kreditabrechnung zeigt einen Nettoaufwand in der Höhe von Fr. 90'932.65. Gegenüber dem bewilligten Kredit resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 1'242.75. Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung genehmigt und die Kreditunterschreitung zur Kenntnis genommen.
4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Thomas Kuhn, Tiefbauvorstand

Mitteilung an

- 1 Rechnungsprüfungskommission
- 2 Finanzvorstand
- 3 Tiefbauvorstand
- 4 Sicherheitsvorstand
- 5 Abteilung Finanzen
- 6 Abteilung Bau und Liegenschaften
- 7 Leiter Betriebsunterhalt

Für den Gemeinderat Schwerzenbach

Martin Hermann
Gemeindepräsident

Martin Noser
Gemeindeschreiber